

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

3月25日 10:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ノズルを用いた海水注入中。 流量 113l/min (3/24 21:45)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 ダウンスケール (10m ³ /hr 近傍) (本設計器) (3/24 21:45)	消火系ラインを用いた海水注入中。 流量 計器不良 (本設計器) (3/24 18:00)	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1650mm 燃料域B: -1650mm (3/25 10:00 現在)	燃料域A: -1200mm (3/25 10:00 現在)	燃料域A: -1900mm 燃料域B: -2300mm (3/25 6:10 現在)	-	停止域 2497mm (3/25 10:00 現在)	停止域 2396mm (3/25 10:00 現在)
原子炉圧力	0.349MPa g (A) 0.349MPa g (B) (3/25 10:00 現在)	-0.020MPa g (A) -0.020MPa g (B) (3/25 10:00 現在)	0.038MPa g (A) -0.097MPa g (C) (3/25 6:10 現在)	-	0.012MPa g (3/25 10:00 現在)	0.008MPa g (3/25 10:00 現在)
原子炉水温度	-			-	77.0°C (3/25 10:00 現在)	57.4°C (3/25 10:00 現在)
原子炉圧力容器温度	給水ノズル温度: 197.8°C 圧力容器下部温度: 153.6°C (3/25 10:00 現在)	給水ノズル温度: 107°C 圧力容器下部温度: 105°C (3/25 10:00 現在)	給水ノズル温度: 42.8°C(調査中) 圧力容器下部温度: 111.6°C (3/25 6:10 現在)	4u:原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u:原子炉水温度にて監視中		
D/W-S/C圧力	D/W 0.295MPa abs S/C 0.290MPa abs (3/25 10:00 現在)	D/W 0.12MPa abs S/C ダウンスケール (3/25 10:00 現在)	D/W 0.1074MPa abs S/C 0.1937MPa abs (3/25 6:10 現在)	-		
CAMS	D/W 3.89×10 ⁴ Sv/h S/C 2.49×10 ⁴ Sv/h (3/25 10:00 現在)	D/W 4.56×10 ⁴ Sv/h S/C 1.54×10 ⁴ Sv/h (3/25 10:00 現在)	D/W 5.10×10 ⁴ Sv/h S/C 1.50×10 ⁴ Sv/h (3/25 6:10 現在)	-		
D/W設計使用圧力	0.384MPa g(0.485MPa abs)	0.384MPa g(0.485MPa abs)	0.384MPa g(0.485MPa abs)	-		
D/W最高使用圧力	0.427MPa g(0.528MPa abs)	0.427MPa g(0.528MPa abs)	0.427MPa g(0.528MPa abs)	-		
使用済燃料プール水温度	-	28°C(調査中の温度については調査中) (3/25 10:00 現在)	-	指示不良 (3/24 11:00)	39.5°C (3/25 10:00 現在)	19.5°C (3/25 10:00 現在)
電源	外部電源受電中 (P/C2C)		外部電源受電中 (P/C4D)		外部電源受電中	
その他情報						